

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33

SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA FONDO III AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005;-101.7129582169915	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE VILLA HIDALGO ZAC, CON NUMERO DE CONTRATO MVHGO-DDES-OB-R-FIII-04-2025 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005;-101.7129582169915	\$2,284,861.33	\$829,464.76	\$2,284,861.33	\$829,464.76	\$2,284,861.33	100%	100%	Contrato
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005;-101.7129582169915	\$1,308,227.31	\$774,728.88	\$1,308,227.31	\$774,728.88	\$1,308,227.31	100%	100%	Contrato
	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE, VILLA HIDALGO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005;-101.7129582169915	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401005	401005	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ, VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005;-101.7129582169915	\$675,000.01	\$0.00	\$675,000.01	\$0.00	\$675,000.01	100%	100%	Contrato
401006	401006	INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE EL SOTOLILLO VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053;-101.7129582169915	\$165,342.22	\$165,342.22	\$165,342.22	\$165,342.22	\$165,342.22	100%	100%	Contrato
					\$4,433,430.87	\$1,769,535.86	\$4,433,430.87	\$1,769,535.86	\$4,433,430.87			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA

SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 401002

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE VILLA HIDALGO ZAC, CON NUMERO DE CONTRATO MVHGO-DDES-OBR-FIII-04-2025

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401002-410-6161-2	P01881	\$544,202.20	401002 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE. GD Folio: 209	11/12/2025		MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	Documento Fuente Gasto Devengado		401002		11/12/25
8270-511-401002-410-6161-2	C00655	\$544,202.20	401002 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE. GP Folio: 205	31/12/2025	FU-7070	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	Transferencia	1112-02-96	FU-7070	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-511-401002-410-6161-2	P01884	\$285,262.56	401002 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE. GD Folio: 210	11/12/2025		MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	Documento Fuente Gasto Devengado		401002		11/12/25
8270-511-401002-410-6161-2	C00656	\$285,262.56	401002 - Obra Pública : 401002 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE. GP Folio: 206	11/12/2025	FU-7089	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	Transferencia	1112-02-96	FU-7089	Pago a Proveedores	11/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,284,861.33
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,284,861.33
DEVENGADO	\$829,464.76	\$2,284,861.33
PAGADO	\$829,464.76	\$2,284,861.33
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,284,861.33 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 401003

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO VILLA HIDALGO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401003-410-6171-2	P01856	\$710,697.81	401003 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIET. GD Folio: 200	01/12/2025		LORENA GARZA HIRIART	Documento Fuente Gasto Devengado		401003		01/12/25
8270-511-401003-410-6171-2	C00646	\$710,697.81	401003 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIET. GP Folio: 196	01/12/2025	FU-6029	LORENA GARZA HIRIART	Transferencia	1112-02-96	FU-6029	Pago a Proveedores	01/12/25
8250-511-401003-410-6171-2	P01866	\$6,025.15	401003 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIET. GD Folio: 203	05/12/2025		LORENA GARZA HIRIART	Documento Fuente Gasto Devengado		401003		05/12/25
8250-511-401003-410-6171-2	P01866	\$58,005.92	401003 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIET. GD Folio: 203	05/12/2025		LORENA GARZA HIRIART	Documento Fuente Gasto Devengado		401003		05/12/25
8270-511-401003-410-6171-2	C00649	\$6,025.15	401003 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIET. GP Folio: 199	05/12/2025	1060-FU	LORENA GARZA HIRIART	Transferencia	1112-02-96	1060-FU	Pago a Proveedores	05/12/25
8270-511-401003-410-6171-2	C00649	\$58,005.92	401003 - Obra Pública : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIET. GP Folio: 199	05/12/2025	1060-FU	LORENA GARZA HIRIART	Transferencia	1112-02-96	1060-FU	Pago a Proveedores	05/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,308,227.31
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,308,227.31
DEVENGADO	\$774,728.88	\$1,308,227.31
PAGADO	\$774,728.88	\$1,308,227.31
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,308,227.31 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 401006

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 401006 - INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE EL SOTOLILLO VILLA HIDALGO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401006-410-6171-2	P01863	\$165,342.22	401006 - Obra Pública : 401006 - INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE EL SOTOLIL. GD Folio: 202	04/12/2025		LORENA GARZA HIRIART	Documento Fuente Gasto Devengado		401006		04/12/25
8270-511-401006-410-6171-2	C00648	\$165,342.22	401006 - Obra Pública : 401006 - INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA POZO EN LA COMUNIDAD DE EL SOTOLIL. GP Folio: 198	31/12/2025	0048-FU	LORENA GARZA HIRIART	Transferencia	1112-02-96	0048-FU	Pago a Proveedores	31/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$165,342.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$165,342.22
DEVENGADO	\$165,342.22	\$165,342.22
PAGADO	\$165,342.22	\$165,342.22
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$165,342.22 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33

SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS SEGUN CONTRATO MVHGO-DDES-OB-R-FIII-03-2025 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$424,535.87	\$0.00	\$424,535.87	\$0.00	\$424,535.87	100%	100%	Contrato
404002	404002	ENMALLADO DE BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL FRAYLE, VILLA HIDALGO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$183,095.82	\$0.00	\$183,095.82	\$0.00	\$183,095.82	100%	100%	Contrato
404003	404003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 925 M2 CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$430,898.77	\$0.00	\$430,898.77	\$0.00	\$430,898.77	100%	100%	Contrato
404004	404004	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL (DIAMANTE) CON PASTO SINTETICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$776,826.02	\$0.00	\$776,826.02	\$0.00	\$776,826.02	100%	100%	Contrato
404005	404005	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$1,455,776.68	\$0.00	\$1,455,776.68	\$0.00	\$1,455,776.68	100%	100%	Contrato
404006	404006	ENMALLADO DE CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$470,176.93	\$0.00	\$470,176.93	\$0.00	\$470,176.93	100%	100%	Contrato
404007	404007	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CRISTO REY DE VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$401,063.23	\$0.00	\$401,063.23	\$0.00	\$401,063.23	100%	100%	Contrato
404008	404008	PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO, VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$1,026,854.36	\$449,877.60	\$1,026,854.36	\$449,877.60	\$1,026,854.36	100%	100%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCION DE DOGAUTS, GRADAS Y MALLAS DE PROTECCION PARA CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE LA BALLENA VILLA HIDALGO, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$790,987.58	\$790,987.58	\$790,987.58	\$790,987.58	\$790,987.58	100%	100%	Contrato
404010	404010	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN VILLA HIDALGO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$513,491.92	\$513,491.92	\$513,491.92	\$513,491.92	\$513,491.92	100%	100%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCION DE 193 METROS LINEALES DE BARDAS PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD EL MAGUEY VILLA HIDALGO ZAC 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$380,000.00	100%	100%	Contrato
404012	404012	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SOTOLILLO VILLA HIDALGO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$457,391.98	\$457,391.98	\$457,391.98	\$457,391.98	\$457,391.98	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$7,311,099.16	\$2,591,749.08	\$7,311,099.16	\$2,591,749.08	\$7,311,099.16			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA
SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 404008

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404008 - PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DEL RUCIO, VILLA HIDALGO, ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404008-410-6151-2	P01868	\$449,877.60	404008 - Obra Pública : 404008 - PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE L. GD Folio: 204	09/12/2025		JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	Documento Fuente Gasto Devengado		404008		09/12/25
8270-511-404008-410-6151-2	C00650	\$449,877.60	404008 - Obra Pública : 404008 - PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE L. GP Folio: 200	09/12/2025	5022-FU	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	Transferencia	1112-02-96	5022-FU	Pago a Proveedores	09/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,026,854.36
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,026,854.36
DEVENGADO	\$449,877.60	\$1,026,854.36
PAGADO	\$449,877.60	\$1,026,854.36
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,026,854.36 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 404009

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404009 - CONSTRUCCION DE DOGAUTS, GRADAS Y MALLAS DE PROTECCION PARA CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE LA BALLENA VILLA HIDALGO, ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404009-410-6121-2	P01871	\$753,403.58	404009 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE DOGAUTS, GRADAS Y MALLAS DE PROTECCION PARA CAMPO D. GD Folio: 205	10/12/2025		JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	Documento Fuente Gasto Devengado		404009		10/12/25
8270-511-404009-410-6121-2	C00651	\$753,403.58	404009 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE DOGAUTS, GRADAS Y MALLAS DE PROTECCION PARA CAMPO D. GP Folio: 201	10/12/2025	FU-8032	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	Transferencia	1112-02-96	FU-8032	Pago a Proveedores	10/12/25
8250-511-404009-410-6121-2	P01873	\$37,584.00	404009 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE DOGAUTS, GRADAS Y MALLAS DE PROTECCION PARA CAMPO D. GD Folio: 206	10/12/2025		JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	Documento Fuente Gasto Devengado		404009		10/12/25
8270-511-404009-410-6121-2	C00652	\$37,584.00	404009 - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE DOGAUTS, GRADAS Y MALLAS DE PROTECCION PARA CAMPO D. GP Folio: 202	10/12/2025	FU-8032	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	Transferencia	1112-02-96	FU-8032	Pago a Proveedores	10/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$790,987.58
COMPROMETIDO VIGENTE		\$790,987.58
DEVENGADO	\$790,987.58	\$790,987.58
PAGADO	\$790,987.58	\$790,987.58
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$790,987.58 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 404010

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404010 - PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN VILLA HIDALGO ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404010-410-6141-2	P01879	\$513,491.92	404010 - Obra Pública : 404010 - PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN LA COM. GD Folio: 208	11/12/2025		JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	Documento Fuente Gasto Devengado		404010		11/12/25
8270-511-404010-410-6141-2	C00654	\$513,491.92	404010 - Obra Pública : 404010 - PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN LA COM. GP Folio: 204	11/12/2025	FU-6704	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	Transferencia	1112-02-96	FU-6704	Pago a Proveedores	11/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$513,491.92
COMPROMETIDO VIGENTE		\$513,491.92
DEVENGADO	\$513,491.92	\$513,491.92
PAGADO	\$513,491.92	\$513,491.92
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$513,491.92 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 404011

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404011 - CONSTRUCCION DE 193 METROS LINEALES DE BARDAS PERIMETRALES DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD EL MAGUEY VILLA HIDALGO ZAC

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404011-410-6121-2	P01887	\$380,000.00	404011 - Obra Pública : 404011 - CONSTRUCCION DE 193 METROS LINEALES DE BARDAS PERIMETRALES DE MALLA CI. GD Folio: 211	13/12/2025		JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	Documento Fuente Gasto Devengado		404011		13/12/25
8270-511-404011-410-6121-2	C00657	\$380,000.00	404011 - Obra Pública : 404011 - CONSTRUCCION DE 193 METROS LINEALES DE BARDAS PERIMETRALES DE MALLA CI. GP Folio: 207	13/12/2025	FU-5033	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	Transferencia	1112-02-96	FU-5033	Pago a Proveedores	13/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$380,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$380,000.00
DEVENGADO	\$380,000.00	\$380,000.00
PAGADO	\$380,000.00	\$380,000.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$380,000.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 404012

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404012 - CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SOTOLILLO VILLA HIDALGO ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404012-410-6121-2	P01893	\$457,391.98	404012 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE EL. GD Folio: 213	16/12/2025		JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	Documento Fuente Gasto Devengado		404012		16/12/25
8270-511-404012-410-6121-2	C00659	\$457,391.98	404012 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE EL. GP Folio: 209	16/12/2025	FU-7019	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	Transferencia	1112-02-96	FU-7019	Pago a Proveedores	16/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$457,391.98
COMPROMETIDO VIGENTE		\$457,391.98
DEVENGADO	\$457,391.98	\$457,391.98
PAGADO	\$457,391.98	\$457,391.98
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$457,391.98 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33

SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES LOCALIDADES EN VILLA HIDALGO, ZACATECAS, CONTRATO: MVHGO-DDES-OB- FIII-01-2025 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00	\$0.00	\$749,012.00	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CERCA,VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$359,538.08	\$0.00	\$359,538.08	\$0.00	\$359,538.08	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SOTOLILLO,VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$181,066.57	\$0.00	\$181,066.57	\$0.00	\$181,066.57	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA (LAS VIAS), VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$340,475.81	\$0.00	\$340,475.81	\$0.00	\$340,475.81	100%	100%	Contrato
405005	405005	CONSTRUCCION DE RED DE ILUMINARIAS PARA PARQUE EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$166,895.88	\$0.00	\$166,895.88	\$0.00	\$166,895.88	100%	100%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CANOAS VILLA HIDALGO ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$164,988.01	\$164,988.01	\$164,988.01	\$164,988.01	\$164,988.01	100%	100%	Contrato
					\$1,961,976.35	\$164,988.01	\$1,961,976.35	\$164,988.01	\$1,961,976.35			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA

SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 405006

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CANOAS VILLA HIDALGO ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405006-410-6171-2	P01860	\$164,988.01	405006 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CANOAS VILLA HIDALGO. GD Folio: 201	01/12/2025		RAFAEL ESPARZA GOMEZ	Documento Fuente Gasto Devengado		405006		01/12/25
8270-511-405006-410-6171-2	C00647	\$164,988.01	405006 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CANOAS VILLA HIDALGO. GP Folio: 197	01/12/2025	5070-FU	RAFAEL ESPARZA GOMEZ	Transferencia	1112-02-96	5070-FU	Pago a Proveedores	01/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$164,988.01
COMPROMETIDO VIGENTE		\$164,988.01
DEVENGADO	\$164,988.01	\$164,988.01
PAGADO	\$164,988.01	\$164,988.01
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$164,988.01 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33

SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PREPARATORIA EMSAD DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, VILLA HIDALGO, ZACATECAS 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005; -101.7129582169915	\$1,725,064.65	\$0.00	\$1,725,064.65	\$0.00	\$1,725,064.65	100%	100%	Contrato
					\$1,725,064.65	\$0.00	\$1,725,064.65	\$0.00	\$1,725,064.65			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA

SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33
SUBPROGRAMA 409 CAMINOS RURALES
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
409001	409001	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DEL RUCIO Y LOS DAVILA VILLA HIDALGO ZAC 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82	100%	100%	Contrato
					\$1,549,877.82	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA
SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 409001

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: CAMINOS RURALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 409001 - REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DEL RUCIO Y LOS DAVILA VILLA HIDALGO ZAC

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-409001-410-6151-2	P01890	\$1,549,877.82	409001 - Obra Pública : 409001 - REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DEL RUCIO Y LOS DA. GD Folio: 212	15/12/2025		EXTRACCION Y MINERIA LIMONES	Documento Fuente Gasto Devengado		409001		15/12/25
8270-511-409001-410-6151-2	C00658	\$1,549,877.82	409001 - Obra Pública : 409001 - REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DEL RUCIO Y LOS DA. GP Folio: 208	15/12/2025	FU-9039	EXTRACCION Y MINERIA LIMONES	Transferencia	1112-02-96	FU-9039	Pago a Proveedores	15/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,549,877.82
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,549,877.82
DEVENGADO	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82
PAGADO	\$1,549,877.82	\$1,549,877.82
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,549,877.82 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33

SUBPROGRAMA 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	411001	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM) VILLA HIDALGO ZAC 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$473,196.78	\$0.00	\$473,196.78	\$0.00	\$473,196.78	100%	100%	Administración directa
					\$473,196.78	\$0.00	\$473,196.78	\$0.00	\$473,196.78			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA

SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33

SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACION PARA OBRAS CONVENIO SOP 2025 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.3569090979683005 -101.7129582169915	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	100%	100%	Administración directa
	413002	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES ENTRE COMUNIDADES DE CERRO PRIETO Y TEPETATE VILLA HIDALGO 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22..3569090979683005 -101.7129582169915	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA

SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33
SUBPROGRAMA 414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
414001	414001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CALENTADORES SOLARES APOYO A VIVIENDA 511 - FONDO III 2025	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$24,558.00	\$24,558.00	\$24,558.00	\$24,558.00	\$24,558.00	100%	100%	Contrato
					\$24,558.00	\$24,558.00	\$24,558.00	\$24,558.00	\$24,558.00			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA
SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 414001

PROGRAMA: FONDO III > RAMO 33

SUB-PROGRAMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 414001 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CALENTADORES SOLARES APOYO A VIVIENDA

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA HIDALGO

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-414001-410-6111-2	P01876	\$24,558.00	414001 - Obra Pública : 414001 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CALENTADORES SOLARES APOYO A VIVIENDA Con. GD Folio: 207	10/12/2025		LUIS ANGEL FLORES REYES	Documento Fuente Gasto Devengado		414001		10/12/25
8270-511-414001-410-6111-2	C00653	\$24,558.00	414001 - Obra Pública : 414001 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CALENTADORES SOLARES APOYO A VIVIENDA Con. GP Folio: 203	10/12/2025	FU-8058	LUIS ANGEL FLORES REYES	Transferencia	1112-02-96	FU-8058	Pago a Proveedores	10/12/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$24,558.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$24,558.00
DEVENGADO	\$24,558.00	\$24,558.00
PAGADO	\$24,558.00	\$24,558.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$24,558.00 511 FONDO III 2025

MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III > RAMO 33

SUBPROGRAMA 415 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDO IV 513 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDO III	Villa Hidalgo	22.356909796830053 -101.7129582169915	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PROFR. ELEAZAR GARZA ESCAMILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ANA KARINA ARRIAGA RIVERA

SÍNDICO MUNICIPAL

KAROL VANESSA LEAL SANCHEZ

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)